

表5:

专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 济源市第三人民医院(盖章)

项目名称		济源市重大疫情救治基地项目		项目类型		基建工程类			
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		单位名称		济源市第三人民医院			
项目资金 (万元)		项目资金总额:		8700		年度资金总额:		6700	
		其中: 债券资金		7200		其中: 债券资		6700	
		配套资金				配套资			
绩效目标	预期目标				预期目标完成情况				
	高质量完成集中隔离点改造提升任务, 防控疫情传播, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。				高质量完成集中隔离点改造提升任务, 防控疫情传播, 提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10		
			预算执行率	100%	100%	10	10		
			指标3:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
	生态环境成本指标	环境评价影响报告批复	及时	及时	10	10			
		指标2:							
		指标3:							
	产出指标	数量指标	建筑改造面积	≥20000平方米	20000平方米	6	6		
			建筑新建面积	≥12000平方米	13774平方米	7	7		
			指标3:						
		质量指标	建筑改造合格率	100%	100%	6	6		
			建筑新建合格率	100%	100%	7	7		
		时效指标	建筑改造及时性	及时	及时	7	6		疫情影响
			建筑新建及时性	及时	及时	7	6		疫情影响
			指标3:						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
	指标3:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
指标3:									
社会效益指标		传染病救治率	≥90%	90%	20	20			
		指标2:							
		指标3:							
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		指标3:							
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
	指标3:								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10			
		指标2:							
		指标3:							