

表5:

专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: (盖章)

项目名称		济源市精神卫生服务中心改扩建项目(一期)		项目类型	基建工程类			
主管部门		济源示范区卫生健康委员会		单位名称	济源市精神卫生服务中心			
项目资金 (万元)		项目资金总额:	3900	年度资金总额:	2600			
		其中:债券资金	3100	其中:债券资金	2600			
		配套资金	800	配套资金	0			
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况				
	项目投资金额达到2280万元			项目投资金额实际完成投资2280万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	社会成本指标	指标1:成本控制率	≤100%	100%	30	30	
			数量指标	指标1:拆迁面积	≥6120平方米	6120平方米	5	5
	指标2:改造面积	≥12000平方米		12000平方米	5	5		
	指标3:新建门诊综合楼	≥6390平方米		6390平方米	5	5		
	产出指标	质量指标	指标1:改扩建合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:改扩建及时性	=100%	80%	10	8	疫情影响
	效益指标	社会效益指标	指标1:收治精神疾病患者满意度	=100%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:患者就医满意度	≥85%	85%	10	10		