

表5:

专项债券项目绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位: 济源市承留卫生院 (盖章)

项目名称		济源市承留卫生院迁建项目一期EPC总承包		项目类型	基建工程类			
主管部门		济源产城融合示范区卫生健康委员会		单位名称	济源市承留卫生院			
项目资金 (万元)	项目资金总额	9,998.36		年度资金总额:	2,300.00			
	其中: 债券资金	2,300.00		其中: 债券资金	2,300.00			
	配套资金			配套资金				
绩效目标	预期目标			预期目标完成情况				
	总占地面积为15107.60平方米, 建筑面积20107.99平方米, 其中包括: 建设一栋门诊楼, 2层, 框架结构, 建筑面积5417.21平方米; 建设一栋病房楼, 7层, 框架结构建筑面积9672.90平方米; 地下建筑面积5017.88平方米。配套建设相应的供水、排水等公用工程。			总占地面积为15107.60平方米, 建筑面积20107.99平方米, 其中包括: 建设一栋门诊楼, 2层, 框架结构, 建筑面积5417.21平方米; 建设一栋病房楼, 7层, 框架结构建筑面积9672.90平方米; 地下建筑面积5017.88平方米。配套建设相应的供水、排水等公用工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	8	8	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无影响	未造成影响	4	4	
			对公共福利可能造成的负面影响	无影响	未造成影响	4	4	
	生态环境成本指标	施工期环境影响	达标	达标	4	4		
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥20107平方米	20107.99平方米	16	16	
		质量指标	监理检查质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	病房楼、门诊楼完成及时率	100%	95%	8	6	疫情影响
			监理单位质量检查及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	健全全市医疗体系	健全	健全	4	4	
			满足人民医疗服务需求	满足	满足	4	4	
			方便群众就医	方便	方便	4	4	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或者影响程度	改善	改善	4	4	
	可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	94%	10	10		